

## ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА комунальне підприємство "ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ"

58023, Україна, м. Чернівці, вул. Комунальників, 5, тел.: 544601 (приймальня), 547662 (бухг.), факс 542538; код 03361780, ІПН 033617824128, Р/р UA103563340000026001300391988 у Чернівецькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк»; e-mail: info@vodokanal.cv.ua

27.01.2023 № 03/191 Ha

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення вул.Сім'ї Бродських, 19, м.Київ,03057

Сектор національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики ткомунальних послуг у Чернівецькій області

вул.А.Шептицького, 23, м.Чернівці, 58000

Щодо виконання постанови НКРЕКП від 31.05.2017 №717

На виконання постанови НКРЕКП від 31.05.2017 №717 «Про затвердження Правил організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», надаємо звітність за IV квартал 2022 року (додається).

Додаток:

1. Звіт за формою № 9 — НКРЕКП - водопостачання/водовідведення - інвестиції (квартальна) за <u>IV квартал</u> 2022 року (на 2 арк. у 1 примірнику).

Генеральний директор

Q. Silvery

Андрій КОЛЕСНИК

вик. Пасере Л.Є. тел.(0372) 54-75-21

до Правил організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах теплопостачання централізованного водовостачання та водовіднедення до Національної комісії, що здійснює держаник регулювання у сферах енергетики та комучальних послуг

## **ЗВІТНІСТЬ**

Звітні та розрахункові дані про виконання інвестиційної програми ліцензіата у сфері централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення

3и 1	7 2022	року	
Подають	Термін подання		Форма № 9-НКРЕКП-в
Суб'єкти господарювання, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого подовідведення	до останнього числа місяця, наступного за		інвестнції (квартальна ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Національної регулювання у сферах ег
Нацювальній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та її територіальному органу у відповідному регіоні	звітним періодом		31.05.2017 № 717

водопостачання/водовідведеннякомісії, що здійснює державне

нергетики та комунальних послуг, Респондент: Найменування суб'єкта господарювання: КП "Чернівціводоканал" 3361780 Код ЄДРПОУ: 58023, м.Чернівці, вул.Комунальників, 5 Місцезнаходження: (поштовнії індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населеннії пункт, вулиця/провулок, площа тощо. № будинку/корпусу. № кварти Обсяг фінансування з початку року,

3/11	Найменування заходу		тис. грн		1	гис. грн		Кількісні показники виконання заход
3/11		план	факт	%	план	факт	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TO A PARTICULAR STATE CONTRACTOR AND ADDRESS OF A STATE OF THE PARTICULAR ADDRESS OF THE PARTICU	. ЦЕНТРАЛІЗО	ОВАНЕ ВОД	ОПОСТАЧА	КННЯ			
1	Заходи шодо зниження питомих витрат, а також втрят ресурсів	0,00	. 0,00	0	0,00	0,00		
1.1	Заходи щодо зменшения обсягу втрат, витрат води на технологічні потреби, з них:	1 382,23	1 188,00	85,95	3 128,52	2 853,50	91,21	ampenior I am 1999
	заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	0,00	0,00		0,00	0,00		
.1.1		369,309	-					The state of the s
2.2	заходи щодо забезпечення комерційного обліку ресурсів	0,00	0,00		0,00	0,00		
3	1	1 202 22	1 100 00	95.05	2 120 52	2 952 50	01.21	THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF TH
3.1	intui	1 382,23	1 188,00	85,95	3 128,52	2 853,50	91,21	D-ussaus versuianu Tuvsu
.3.1	Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул.Квітки- Основ'яненка м.Чернівці	382,23		0,00	637,05	241,26	37,87	Придбано матеріали: трубу, пожежний гідрант, фланці, шарон крани, трійники, адаптор, залізобетонні конструкції
3.2	Розповітрювання та гідравлічне балансування магістральних мереж DN400 DN600 в районі вулиць В.Комарова, Південно-Кільцевої. Миколаївської, Будівельників, Авангардної, Руської (Придбання вантузів)	0,00	0,00		728,80	632,24	86,75	Придбано та встановлено 8 од
.3	Капітальний ремонт нодопроводу прокладеного в гехнологічній галереї від вул.Руської до ТРП - 6А в м.Чернівці	1 000,00	1 188,00	118,80	1 762,67	1 980,00	112,33	Виконано заміну 617,5 п.м.
100	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання	21 225,60	8 190,08	38,59	21 225,60	8 190,08	38,59	
2	Роботи з проектувания, постачания та встановления на об'єкті обладнання для гіпохлориту натрію на ВОС «Вікно», включаючи забезпечення витратних матеріалів, вихідних операцій та незначних будівельних робіт	21 225,60	8 190,08	38,59	21 225,60	8 190,08	38,59	виплачено частку вартості обладиання на час його транспортування відповідно до заглумов контрактів ФІДІК 13.01 -246102,73 євро
-	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	0,00	0,00		0,00	0,00	*************	
.1	Заходи шодо модеријзації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	147,00	58,80	40,00	526,87	526,87	100,00	
1	Капітальний ремонт міні екскаватора Atlas-404	147,00	58,80	40,00	147,00	147,00	100,00	1 од.
2	Придбання автомобіля Cheri TIGGO 4(T19)1,5 5МТ	0,00			379,87	379,87	100,00	I автомобіль
	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0,00	0,00		0,00	0,00	LANGE REPLECTATION (THE LANGE OF	
1	Інші заходн	1 250,00	0,00	0,00	1 761,44	511,44	29,04	
1	Придоання обладнания: для аварійно-відновлювальних робіт на водопровідних мережах	0,00	0,00		511,44	511,44	100,00	Гідраванная помна І зварючадынній апарат для ПЕ труб - і, зварювальний агрегат - з, апарат здазмового різни
	Придбання дизельгенераторів для встановлення на ПНС м. Черківці	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	*
producer continue to	Усього I розділ	24 004,83	9 436,88	39,31	26 642,42	12 081,88	45,35	The state of the s
1.8	Джерела фінансування заходів	24 004,83	9 436,88	39,31	26 642,42	12 081,88	45,35	The second secon
. 1	Амортизація	2 779,23	1 246,80	44,86	5 416,82	3 891,80	71,85	Production and the second seco
1.1	з них: на погашення позичкових коштів Виробничі інвестиції з прибутку для погашення запозичень (кредитів, позик)							
3	інші вкробничі інвестиції з прибутку Бюджетні кошти							
4.1	з них: на догашення позичкових копитів Інші залучені копити							
8.5 8.5.1	з них: на погашения позичкових коштів	21 225,60	3 190,08	38,59	21 225,60	8 190,08	38,59	

з них: на погашения позичкових коштів

2

	II.	ЦЕНТРАЛІ30	ване водс	<b>В</b> ІДВЕДЕН	КН			CONTRACTOR AND
	Заходи щодо знижения питомих витрат, а також втрат ресурсів	0,00	0,00		0,00	0,00		
.1	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0,00	0,00		0,00	0,00		
.i .	Заходи шодо впроваджения та розвитку інформаційних технологій	0,00	0,00		0,00	0,00		
	пирормациим технологи	E 3 E 1 E 2						
.!	Заходи шодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	1 907,50	2 143,13	112,35	4 282,50	2 620,00	61,18	
.1	Придбания Робото-технічного комплексу для телеінспекції труб від 150мм з дистанційним керуванням і можливістю побудови лазерної системи профілю труби від Д=300 до Д=1000 мм		712,50		2 375,00	712,50	30,00	виплачено аване 06 01 23р - 500,0 гне гри, 13.01.23р 212.5 тне гри без ПДГ
1.2	Придбання Самоскила комунального Kobalt AC-3089/IMK (вантажопідйомність ≥8т)	1 907,50	1 430,63	75,00	1 907,50	1 907,50	100,00	1 автомобіль
5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	1 313,63	740,68	56,38	1 613,63	1 666,59	103,28	Прокладено 190 п.м. Д=110 мм п с
5.1	Капітальний ремонт напірного трубопроводу для відведення дренажних вод з майданчиків сирого осаду на міських очисних спорудах каналічації в с. Магала, Чернівецького району, Чернівецької області	317,50	0,00	0,00	317,50	317,92	100,13	
5.2	Капітальний ремонт аварійного насосного агрегату Д 2000-21- 2 в муловій насосній станції №2 на міських очисних спорудах каналізації в с. МагалаЧернівецького району, Чернівецької області	606,57	511,40	84,31	906,57	908,33	100,19	встановлено 1 н/агр. Оплата в т.ч. 50,0 тне.грн з ПДВ - 13.01.2023
.5.3	Капітальний ремонт нагнітача Н 360-22-2 №1 на міських очисних спорудах каналізації в с.Магала, Чернівецького району, Чернівецької області	389,56	229,28	58,86	389,56	440,34	113,04	капремоят 1 нагнітача
	Інші заходи	304,50	0,00	0,00	499,76	463,91	92,83	
1	Придбання обладнання для аварійно-відновлювальних робіт на каналізаційних мережах	304,50		0,00	499,76	463,91	92,83	Придбано: дискову гідравлічну пілу т.ч. візок для піли) - 1 комплект: гідромолот в комплекті з 3 насадками компл.
	Усього по розділу ІІ	3 525,63	2 883,81	81,80	6 395,89	4 750,50	74,27	A CONTRACTOR OF PROPERTY AND A CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF T
		3 525,63	2 883,81	81,80	6 395,89	4 750,50	74,27	
7	Джерела фінансування заходів	3 525,63	2 883,81	81,80	6 395,89	4 750,50	74,27	186303037
.7.1	Амортизація	3 323,03	2 005,01					2
7.1.1	з них: на погашення позичкових коштів Виробничі інвестиції з прибутку для погашення запозичень (кредитів, позик)			extrop	aniomi	16.1107 10		<u> </u>
7.2	Інші виробничі інвестиції з прибутку		The state of the s		AT 327-1-12-12			
								TEA WHOM CHARLE
.7.4	3 них: на погашения позичкових коштів							CLEECH DONACTI
2.7.4.1.				5	(approximately a			
	Інші залучені кошти з них: на погашення позичкових коштів							THE PROPERTY OF THE PROPERTY O
2.7.5.1	усього за інвестиційною програмою	27 530,46	12 320,68	44,75	33 038,31	16 832,38	50,95	

3/П	Рух коштів на спецрахунку ліцензіата	Залишок на початок звітного періоду		Звітний квартал	3 початку року	Залишок на кінець звітного період	
Сума коштів перерахована на спецра тис. грн	Сума коштів перерахована на спецрахунок ліцензіата,	HERRICA	1 468,57	2 626,00	8 243,50	338,06	
				3 756.51	11 324.98		
	Використано коштів*, тис. грн						
	у тому числі ПДВ, тис. грн тис. грн – Кошти використані на виконання заходів ІП 20			380,07	1 180,90	The state of the s	

| 2.11 у тому числі ПДВ, тис. гри | 380,07 | 180,90 | 1521,936 тис гри - довиконання заходів ПП 2021 року до 31.01.2021 р., що відображено в звіті 9-НКРЕКП за 4 квартал 2021 р., 762,5 тис. гри - довиконання заходів ПП 2021 року до 31.01.2021 р., що відображено в звіті 9а-НКРЕКП за 2 кв. 2022 р., 762,5 тис. гри - довиконання заходів ПП 2021 року до 31.01.2021 р., що відображено в звіті 9а-НКРЕКП за 2 кв. 2022 р., 762,5 тис. гри - довиконання заходів ПП 2021 року до 31.01.2021 р., що відображено в звіті 9а-НКРЕКП за 2 кв. 2022 р., 762,5 тис. гри - довиконання заходів ПП 2021 року до 31.01.2021 р., що відображено в звіті 9а-НКРЕКП за 2 кв. 2022 р., 762,5 тис. гри - довиконання заходів ПП 2021 року до 31.01.2021 р., що відображено в звіті 9а-НКРЕКП за 2 кв. 2022 р., 762,5 тис. гри - довиконання заходів ПП 2021 року до 31.01.2021 р., що відображено в звіті 9а-НКРЕКП за 2 кв. 2022 р., 762,5 тис. гри - довиконання заходів ПП 2021 року до 32 кв. 2022 р., 762,5 тис. гри - довиконання заходів ПП 2021 року до 32 кв. 2022 р., 762,5 тис. гри - довиконання заходів ПП 2021 року до 32 кв. 2022 р., 762,5 тис. гри - довиконання заходів ПП 2021 року до 32 кв. 2022 р., 762,5 тис. гри - довиконання заходів ПП 2021 р., що відображено в звіті 9а-НКРЕКП за 2 кв. 2022 р., 762,5 тис. гри - довиконання заходів ПП 2021 р., що відображено в звіті 9а-НКРЕКП за 2 кв. 2022 р., 762,5 тис. гри - довиконання заходів ПП 2021 р., що відображено в звіті 9а-НКРЕКП за 2 кв. 2022 р., 762,5 тис. гри - довиконання заходів ПП 2021 р., що відображено в звіті 9а-НКРЕКП за 2 кв. 2022 р., 762,5 тис. гри - довиконання заходів ПП 2021 р., що відображено в звіті 9а-НКРЕКП за 2 кв. 2022 р., 762,5 тис. гри - довиконання заходів ПП 2021 р., що відображено в звіті 9а-НКРЕКП за 2 кв. 2022 р., 762,5 тис. гри - довиконання заходів ПП 2021 р., що відображено в звіті 9а-НКРЕКП за 2 кв. 2022 р., 762,5 тис. гри - довиконання заходів ПП 2021 р., що відображено в звіті 9а-НКРЕКП за 2 кв. 2022 р., 762,5 тис. гри - довиконання заходів ПП 2021 р., тис. гри - довиконання заход